

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:- Reforma do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE Ambiental)
 Local:- Rua 27,1257 - Centro
 Estância Turística de Santa Fé do Sul - S.P.
 Data:- abril/2022 - Versão CDHU 184



ITEM	OBRA	PRAZO EM MESES			TOTAL
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	
REFORMA PREDIO DA ETA/RESERVATORIOS					
1	SERVIÇOS PRELIMARES	3.636,32			3.636,32
2	PISO	29.974,34	9.991,44		39.965,78
3	REVESTIMENTOS		16.376,52		16.376,52
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICA			3.532,01	3.532,01
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS			2.067,42	2.067,42
5	ESQUADRIAS/PORTAS E JANELAS		10.750,15	10.750,15	21.500,30
6	PINTURA	63.672,90	63.672,90	63.672,90	191.018,70
7	BASE DO RESERVATORIO			57.586,71	57.586,71
	TOTALGERAL	95.603,49	99.110,94	137.609,18	335.683,75

Ariel Cassio Marques Ernandes
 Engenheiro Civil - CREA 506404128-3
 Responsavel Técnico